



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งระบบ Main ไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หอประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลคลอง เรือ	๒๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๔๙	๖๑๑	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๒	อุดหนุนโครงการ อุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ รอบอ่างเก็บน้ำ เขาแก้ว หมู่ที่ ๔	๒๐๓,๖๖๐	๒๘๕,๐๐๐	๐	๔๘๘,๔๘๙.๔๘	๑๗๐.๕๒	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๓	อุดหนุนโครงการ เพิ่มขนาดหม้อ แปลงไฟฟ้าให้กับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวิหารแดง	๓๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๓๓๕,๗๙๕.๗๘	๕๐๔.๒๒	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
รวม	๓ โครงการ	๗๐๓,๖๖๐	๖๖๘,๐๐๐	๐	๑,๓๗๔,๓๓๔.๒๖	๑,๒๘๕.๗๔	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งระบบ Main ไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หอประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองเรือ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้าน นายชัยนารถ หนูทะวงษ์ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ กลุ่มบ้านนาง ละเอียด บำรุงเดช หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ เส้นหลังร้าน เอกภาพ ถึง บริเวณบ้าน นางสาวสายลม วงษ์ยืน หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้าง ทางเข้าหอประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองเรือ	๖๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้าง ทางลาดคนพิการ เข้าสำนักงานที่ทำ การองค์การ บริหารส่วนตำบล คลองเรือ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการขยายเขต ท่อเมนประปา เส้นคลองหัวช้าง เขาไม้ไผ่ ถึงบ้าน นายนิคม สอยสระ หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓,๙๐๐	๒๖,๑๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๘	โครงการขยายท่อ เมนประปาบริเวณ บ้านนายสุด จันทร์งาม ถึง บริเวณบ้านนาย สายชล ไทยวงศ์ หมู่ที่ ๑๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๖,๔๐๐	๑๘,๖๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๙	โครงการจัดทำสิ่ง อำนวยความสะดวก ในอาคาร สถานที่ราชการ สำหรับคนพิการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการติดตั้ง การ์ดเรลบริเวณ กลุ่มบ้านนาย องอาจ ได้รับความสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๑๑	โครงการทาสี คอนกรีตข้าง อาคารป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัย อบต.คลองเรือ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๕๓,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๑๒	โครงการวางท่อ ระบายท่อเหลี่ยม บริเวณหลังบ้าน นายยวน สุमारทอง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๑๓	โครงการติดตั้ง ถังแชมเปญ บริเวณบ้านนาง สมบูรณ์ ทับสาร หมู่ที่ ๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการขยายเขต ท่อเมนประปา บริเวณบ้านนาย อภิสิทธิ์ บ้านเทศ ถึงบริเวณบ้านนาย สถาพร ข้าแบ่ง หมู่ที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๖,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณบ้าน นางเรียม ตาม ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๓๓,๐๐๐	๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส บริเวณหลัง โรงเรียนวัดเขาแก้ว มุกดาราม หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุง ฝายเหล็กรางระบาย น้ำพร้อมเท คอนกรีต บริเวณ หน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล คลองเรือ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๑๘	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลติดตั้งถัง แฉะแป้นพร้อมถัง กรองน้ำ กลุ่มบ้าน นายชาติ ชูนาม หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๘๙๕,๐๐๐	๐	๐	๗๓๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการติดตั้งถัง แชมเปญ บริเวณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองเรือ หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณบ้าน นายอนุพร สำแดง สี ถึงบริเวณบ้าน นางเฉลียว ชันลา หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๒๑	โครงการติดตั้ง การ์ดเรล บริเวณ คลองวิหารแดง- คลองไทร หมู่ที่ ๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๖๗,๐๐๐	๐	๐	๑๖๗,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย มงคล เอี่ยมสะอาด ถึงบริเวณตรงข้าม หอพักดวงตะวัน หมู่ที่ ๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑,๔๖๐,๐๐๐	๐	๐	๙๓๙,๐๐๐	๕๒๑,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง	-
๒๓	โครงการขยายเขต ท่อเมนประปา จาก บริเวณถึงประปา ข้างบ้านนางพร ชุน อิม ถึงบ้านนาง สุนันท์ อ้อยแดง หมู่ที่ ๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๙,๙๐๐	๐	๐	๑๘,๕๐๐	๑,๔๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านใหม่ จุดเริ่มต้นบ้าน ผู้ใหญ่พรนภา ฉิม ยาม ถึงบริเวณบ้าน นายอุ่น แก้ว ประดิษฐ์ พร้อมวาง ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๐๖,๐๐๐	๐	๐	๔๐๖,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๒๕	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณตรงข้าม บ้านนายเกษม เบ้า ศรี ถึงบ้านนายสุ ชาติ วงษ์ศา หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้า อาคารสำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองเรือ หมู่ที่ ๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๘๗,๐๐๐	๐	๐	๑๘๗,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เลียบคลอง หัวช้าง-ห้วยกรวด จากบริเวณบ้าน นายสมชาติ รื่นญาณ ถึงบริเวณบ้านนาย วิชา เขียวสุภาพ หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๘๗,๐๐๐	๐	๐	๓๘๗,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการติดตั้ง การ์ดเรล บริเวณ กลุ่มบ้านนาย องอาจ ได้รับความสุ ขุมที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๔๒,๐๐๐	๐	๐	๑๔๒,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
๒๙	โครงการเจาะบ่อ บาดาลติดตั้งถัง แฉกประปาพร้อมถัง กรองน้ำ บริเวณ กลุ่มบ้าน นายชา เขียวสุภาพ หมู่ที่ ๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง	-
รวม	๒๙ โครงการ	๙,๓๐๘,๙๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๕๗๑,๓๐๐	๘,๐๐๕,๑๐๐	๗๔๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๐	๕๑๐,๗๐๐	๑๐,๒๘๘,๑๐๐	๑,๒๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๐	๔๒๒,๖๐๐	๒,๑๗๗,๔๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๑๐๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	กอง สวัสดิการ สังคม	-
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัย ต่างๆ (สำรองจ่าย)	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖๗,๙๘๔.๕๐	๑๓๒,๐๑๕.๕๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	ทุกกองฯ	-
รวม	๔ โครงการ	๑๓,๗๐๘,๐๐๐	๐	๙๓๓,๓๐๐	๑๒,๖๓๕,๔๘๔.๕๐	๑๓๘,๒๑๕.๕๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมจัดตั้งหรือ โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนรวมทั้งซ่อม แผนป้องกันสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๕๗,๒๕๐	๒,๗๕๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๔	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	๐	๑๘,๑๙๐	๑๑,๘๑๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑และ ไตรมาสที่ ๓	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ในการ เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
รวม	๔ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘,๑๙๐	๖๙,๐๖๐	๒๒,๗๕๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมในวันสำคัญ ของชาติ ศาสนาและ สถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔	กอง การศึกษาฯ	-
๒	ค่าใช้จ่าย โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๕๗๖,๑๒๐	๐	๐	๕๖๑,๘๘๔	๑๑๔,๒๓๖	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	กอง การศึกษาฯ	-
๓	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ ตะโกน โยน ยี่น สำหรับเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
๔	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนใน เขตบริการของ อบต. คลองเรือ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๘๖๖,๗๓๔	๑๓๓,๒๖๖	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑- ไตรมาสที่ ๔	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานวันเด็ก แห่งชาติในเขตพื้นที่ ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล คลองเรือ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	√	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กอง การศึกษาฯ	-
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปฏิบัติธรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ตำบลคลองเรือ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนประชาชน สัมพันธ์ด้านยา เสพติดขององค์การ บริหารส่วนตำบล คลองเรือ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๙,๐๔๐	๔๐,๙๖๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กอง การศึกษาฯ	-
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการ ลูกรัก	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๒๐๕	๒๔,๗๙๕	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ค่าใช้จ่ายศูนย์การ เรียนรู้ตำบล คลองเรือ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
๑๐	ค่าใช้จ่ายศูนย์กีฬา เยาวชนตำบล คลองเรือ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
๑๑	โครงการวัยเรียน วัย ใส รักอย่างไร	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
รวม	๑๑ โครงการ	๔,๐๑๖,๑๒๐	๐	๐	๓,๕๖๒,๘๖๓	๔๕๓,๒๕๗	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๖๐๐	๑๗,๔๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการควบคุม ป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๖	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๑๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-
๗	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ	-
รวม	๗ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๔๑,๖๐๐	๕๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๒๒๖	๒๒,๗๗๔	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการเตรียมความ พร้อมสู่วัยสูงอายุ อย่างมีคุณภาพ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๘๐๐	๓๒,๒๐๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่นๆ เพื่อการ ฟื้นฟูเยียวยา สงเคราะห์และ บรรเทาผลกระทบ ของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการอบรมและ ฝึกอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ในตำบลคลองเรือ	๕๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๓๖,๙๖๕	๓,๐๓๕	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ	-
รวม	๕ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๗๑,๙๙๑	๑๑๘,๐๐๙	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศึกษาและการส่งเสริมการศาสนการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมา ยเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเวที ประชาคมตำบล คลองเรือ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๙๕	๒,๘๗๕	√	-	-	ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๓	สำนักปลัด	-
๓	โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๕,๐๐๐			๒๒,๑๗๐	๒,๘๓๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	สำนักปลัด	-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการ ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์	๕,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ วิหารแดง จังหวัด สระบุรี	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	สำนักปลัด	-
๗	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมวันยาเสพติด โลก ๒๖ มิถุนายน	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๓	สำนักปลัด	-
๘	อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอวิหารแดง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
รวม	๘ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๒,๒๖๕	๑๕,๗๐๕	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ประโยชน์ของท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการ ทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	รายจ่ายเพื่อ ดำเนินการจัดทำวิจัย ประเมินผลและ ประเมินประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการ บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบล คลองเรือ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	√	-	-	ไตรมาสที่ ๔	สำนักปลัด	-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง	-
๖	ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่า เป็นรายจ่าย เมื่อ ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ โดยไม่ถือเป็น ค่าใช้จ่ายค้างเบิก ข้ามปี	๕,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง	-
รวม	๖ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล คลองเรือ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๕,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
รวม	๒ โครงการ	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ฯราชสุทธาสยามบรม ราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๐	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๒,๒๖๐	๓๗,๗๔๐	✓	-	-	ไตรมาสที่ ๓	กองสวัสดิการฯ	-
รวม		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๖๐	๓๗,๗๔๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการคลองเรือ รักษโลก	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑๑,๕๒๒	๑๓,๔๗๘	√	-	-	ไตรมาสที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยตำบล คลองเรือ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
รวม	๓ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๑๑,๕๒๒	๕๓,๔๗๘	-	-	-	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
- ๒.โครงการเกิณศัภพามีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเกิดปัญหาของพื้นที่ดำเนินการและบุคลากรด้านก่อสร้างไม่เพียงพอ
- ๓.ประชากรตำบลคลองเรือเป็นประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
- ๔.การใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ขาดการประสานจากแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ประชาชน, ผู้นำชุมชน ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านมาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น